

高雄市政府水利局

「中區污水處理廠功能提升工程(一)」

第 2 次工程協調暨進度會議

監造單位：磐誠工程顧問股份有限公司

施工單位：台耐企業有限公司

開會時間：民國 108 年 1 月 31 日（四）上午 10 點

壹、 工程進度

契約總工期	150 日曆天(施工)	備註
契約總金額	9,671,506 元整	
開工日期	108 年 1 月 3 日	
預定完工日期	108 年 6 月 1 日	
累計日曆天	29 日曆天	
累計不計日曆天	0 日曆天	
累計展延工期	0 日曆天	
累計使用工期	29 日曆天	
剩餘工期	121 日曆天	
預定進度：9.13%	實際進度：6.46%	落後/超前：-2.67%

備註：施工進度網圖，詳附件。

貳、 上週施工概況（108/1/21~108/1/27）

項次	施工項目
1.	撰寫及提送材料設備送審資料
2.	中區污水廠現勘會議
3.	進抽站固定式起重機檢修
4.	前處理站固定式起重機檢修

參、本週預定進度 (108/1/28~108/2/1)

項次	施工項目
1.	進抽站固定式起重機檢修
2.	前處理站固定式起重機檢修
3.	超音波流量計手持式測試量測數據

肆、材料/設備、文件管制情形

項次	文件資料項目	應提送時間	送審情形 (件數)				完成率 (%)
			應提	已提	核備數量		
					監造同意	局內備查	
1	三大計畫書 (施工、品管及職安)	開工前	3	3	3	3	100%
2	材料設備送審資料	開工日起 14 天內	9	8	0	0	0%
3	分項施工計畫書	施工前 30 日內	5	0	0	0	0%

備註：

1. 完成率為業主核備件數/應提件數×100%。
2. 管制總表詳附件。

伍、本週公文追蹤管制情形

發文日期	發文單位	發文字號	受文對象	內容說明
108.1.17	磐誠	磐誠環字第 1080117003 號	台耐	檢還設備送審資料
108.1.19	台耐	台耐字第 A1071067-16~23	磐誠	檢送設備材料送審資料共 8 件
108.1.24	磐誠	磐誠環字第 1080124016-18 號	台耐	三大計畫書審查同意
108.1.25	磐誠	磐誠環字第 108012504 號	台耐	釋疑清單回覆
108.1.25	磐誠	磐誠環字第 108012505-12 號	台耐	檢退設備材料送審資料共 8 件
108.1.31	台耐	台耐字第 A1071067-24~30	台耐	檢送設備材料送審資料共 8 件

備註：

1. 本追蹤表僅列管辦理中之公文。

陸、契約圖說釋疑

編號	圖號	圖說疑問	建議處理方式

編號	圖號	圖說疑問	建議處理方式
1			

柒、 會議結論

1. 請承商提供材料設備管制總表及分項計畫書管制總表，以便追蹤管制。
2. 有關南、北前處理站東西側固定式起重機之維護平台欄杆已銹蝕嚴重一案，請承商提供相關佐證文件（包含現況損壞近照），與污泥脫水機房固定式起重機之欄杆一併統整後提送設計單位考量。
3. 有關承商提出本案設備管中軸流式風機耐腐蝕性疑慮，請依照圖說規範辦理提送設備送審資料。
4. 有關本案自動撈污機機體材質，請承商儘速依照契約、圖說及規範辦理提送設備送審資料。
5. 有關初沉池東側 PLC 系統故障導致刮泥機組及排泥設施無法自動控制，請納入變更設計辦理。

捌、 臨時動議

玖、 散會：108 年 1 月 31 日（星期四）上午 11 點

高雄市政府水利局
中區污水處理廠功能提升工程(一)

第 2 次工程協調暨進度會議

- 一、時間：108 年 1 月 31 日 (星期四) 上午 10 時 00 分
- 二、地點：中區污水處理廠
- 三、出席人員：

編號	單位	簽名
1	高雄市政府水利局	
	林鈺翔	
2	磐誠工程顧問股份有限公司磐誠	
	許智翔	
3	台耐企業有限公司	
		吳禹瑋