


施工階段生態保育措施自主檢查表(C-04)
「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態 保育 措施	1	迴避：東螺溪為許多冬候鳥的重要棲地，工程主要敲除作業，避開冬候鳥來臺高峰月份(11月至2月)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本月 114 年 4 月施作，未涉及冬候鳥來臺高峰月份。
	2	減輕：以既設照明燈光為主，減少新設光源。(詳施工圖LA7-01~06)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本月未施作。
	3	減輕：新設光源在可滿足安全需求前提下，避免使用高色溫(如：白光)之燈具。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本月未施作。
	4	減輕：採用較天然材料(減少混凝土使用)設計座椅。(詳施工圖LD-05)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本月未施作。
	5	補償：全此區段補植規劃，採彰化在地原生種，以覆層植栽方式、誘蝶誘鳥的植種進行補植，增加濱溪帶棲地多樣性與使用性。(詳施工圖LA6-01~08)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本月未施作。
	6	減輕：以施工圖說劃設之施工範圍進行施工，避免對工區外造成影響。(詳施工圖LA1-01~10)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依圖施工，於施工圍籬內進行。
	7	減輕：施工期間將民生及工程廢棄物集中，並每日帶離現場，避免吸引流浪犬貓於工區附近駐留，對在地野生動物造成壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工地產生垃圾，每日回收至工務所，統一清理丟棄。
	8	減輕：全河段需移植之既有喬木，辦理專家會勘確認，並依據相關規範於適合季節進行斷根與移植。(詳施工圖LA1-09~10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本月未施作。
	9	減輕：全河段既有喬木若需修枝，遵守相關規定。(詳施工圖DA-04)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本月未施作。
	10	施工過程產生之廢汗水，應經過妥善處理後，再行排放，禁止直接排入東螺溪與周邊排水渠道。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本月施作無排放廢汗水。
生態 保全 對象	11	迴避：施工圖說標示原地保留之既有喬木需確實原地保留，並透過保護措施避免施工車輛或機具對其造成損傷，影響其生長。(詳施工圖LA1-09~10)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	異常狀況說明： 解決對策：		

施工廠商方 檢查人員	 林強 4.25 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 薛小春 4.25 (簽章+日期)
---------------	--	-----------------	---

工程名稱：北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫

需拍照輔助說明項次


檢查日期 114/04/29

保育措施項次：6(圍籬內施工照)	保育措施項次：6(圍籬外未施工)
	
保育措施項次：7(現場未有垃圾)	保育措施項次：7(工務所垃圾桶)
	
保育措施項次：10(未排放廢汗水現況)	保育措施項次：10(未排放廢汗水現況)
	
保育措施項次：11(保護喬木包覆)	保育措施項次：11(喬木周圍架設圍籬)
	

施工階段生態保育措施自主檢查表(C-04)

「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	迴避：東螺溪為許多冬候鳥的重要棲地，工程主要敲除作業避開本工區冬候鳥來臺高峰月份(11月至2月)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	2	減輕：採用較天然材料(減少混凝土使用)設計座椅(詳施工圖LD-05)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	3	補償：全此區段補植規劃，採彰化在地原生種，以覆層植栽方式、誘蝶誘鳥的植種進行補植，增加濱溪帶棲地多樣性與使用性。(詳施工圖LB2-05~07)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	4	減輕：以施工圖說劃設之施工範圍進行施工，避免對工區外造成影響。(詳施工圖LB1-01~07)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	5	減輕：施工期間將民生及工程廢棄物集中，並每日帶離現場，避免吸引流浪犬貓於工區附近駐留，對在地野生動物造成壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	6	減輕：全河段需移植之既有喬木，辦理專家會勘確認，並依據相關規範於適合季節進行斷根與移植。(詳施工圖LB1-07)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	7	減輕：全河段既有喬木若需修枝，遵守相關規定。(詳施工圖DA-04)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	8	施工過程產生之廢汙水，應經過妥善處理後，再行排放，禁止直接排入東螺溪與周邊排水渠道。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
生態保全對象	9	迴避：施工圖說標示原地保留之既有喬木需確實原地保留，並透過保護措施避免施工車輛或機具對其造成損傷，影響其生長。(全工區僅1株喬木需移除)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			<input checked="" type="checkbox"/> 否			

施工廠商方 檢查人員	 4.25 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 4.25 (簽章+日期)
---------------	---	-----------------	---