


施工階段生態保育措施自主檢查表(C-04)
「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	迴避：東螺溪為許多冬候鳥的重要棲地，工程主要敲除作業，避開冬候鳥來臺高峰月份(11月至2月)。	☒	☐	☐	本月 114 年 5 月施作，未涉及冬候鳥來臺高峰月份。
	2	減輕：以既設照明燈光為主，減少新設光源。(詳施工圖 LA7-01~06)	☐	☐	☒	本月未施作。
	3	減輕：新設光源在可滿足安全需求前提下，避免使用高色溫(如：白光)之燈具。	☐	☐	☒	本月未施作。
	4	減輕：採用較天然材料(減少混凝土使用)設計座椅。(詳施工圖 LD-05)	☐	☐	☒	本月未施作。
	5	補償：全此區段補植規劃，採彰化在地原生種，以覆層植栽方式、誘蝶誘鳥的植種進行補植，增加濱溪帶棲地多樣性與使用性。(詳施工圖 LA6-01~08)	☐	☐	☒	本月未施作。
	6	減輕：以施工圖說劃設之施工範圍進行施工，避免對工區外造成影響。(詳施工圖 LA1-01~10)	☒	☐	☐	依圖施工，於施工圍籬內進行。
	7	減輕：施工期間將民生及工程廢棄物集中，並每日帶離現場，避免吸引流浪犬貓於工區附近駐留，對在地野生動物造成壓力。	☒	☐	☐	工地產生垃圾，每日回收至工務所，統一清理丟棄。
	8	減輕：全河段需移植之既有喬木，辦理專家會勘確認，並依據相關規範於適合季節進行斷根與移植。(詳施工圖 LA1-09~10)	☐	☐	☒	本月未施作。
	9	減輕：全河段既有喬木若需修枝，遵守相關規定。(詳施工圖 DA-04)	☐	☐	☒	本月未施作。
	10	施工過程產生之廢汗水，應經過妥善處理後，再行排放，禁止直接排入東螺溪與周邊排水渠道。	☒	☐	☐	本月施作無排放廢汗水。
生態保全對象	11	迴避：施工圖說標示原地保留之既有喬木需確實原地保留，並透過保護措施避免施工車輛或機具對其造成損傷，影響其生長。(詳施工圖 LA1-09~10)	☒	☐	☐	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：		

施工廠商方 檢查人員	 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
---------------	--	-----------------	--

工程名稱：北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫

需拍照輔助說明項次

檢查日期 114/05/27

保育措施項次：6(圍籬內施工照)	保育措施項次：6(圍籬外未施工)
	
保育措施項次：7(現場未有垃圾)	保育措施項次：7(垃圾集中至工務所垃圾桶)
	
保育措施項次：10(未排放廢汙水現況)	保育措施項次：10(未排放廢汙水現況)
	
保育措施項次：11((喬木周圍架設圍籬)	保育措施項次：11(保護喬木包覆)
	

施工階段生態保育措施自主檢查表(C-04)

「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	迴避：東螺溪為許多冬候鳥的重要棲地，工程主要敲除作業避開本工區冬候鳥來臺高峰月份(11月至2月)。	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	2	減輕：採用較天然材料(減少混凝土使用)設計座椅(詳施工圖LD-05)	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	3	補償：全此區段補植規劃，採彰化在地原生種，以覆層植栽方式、誘蝶誘鳥的植種進行補植，增加濱溪帶棲地多樣性與使用性。(詳施工圖LB2-05~07)	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	4	減輕：以施工圖說劃設之施工範圍進行施工，避免對工區外造成影響。(詳施工圖LB1-01~07)	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	5	減輕：施工期間將民生及工程廢棄物集中，並每日帶離現場，避免吸引流浪犬貓於工區附近駐留，對在地野生動物造成壓力。	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	6	減輕：全河段需移植之既有喬木，辦理專家會勘確認，並依據相關規範於適合季節進行斷根與移植。(詳施工圖LB1-07)	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	7	減輕：全河段既有喬木若需修枝，遵守相關規定。(詳施工圖DA-04)	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
	8	施工過程產生之廢汙水，應經過妥善處理後，再行排放，禁止直接排入東螺溪與周邊排水渠道。	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
生態保全對象	9	迴避：施工圖說標示原地保留之既有喬木需確實原地保留，並透過保護措施避免施工車輛或機具對其造成損傷，影響其生長。(全工區僅1株喬木需移除)	☐	☐	■	(請填寫檢查情形內容，建議檢附照片輔助說明)
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

施工廠商方
檢查人員

周培強 05/27
(簽章+日期)

工地主任
(工地負責人)

薛小春 05/27
(簽章+日期)

工程名稱：埤頭木棉花道河畔環境改善計畫

需拍照輔助說明項次

檢查日期

保育措施項次：	保育措施項次：
保育措施項次：	保育措施項次：
保育措施項次：	保育措施項次：
保育措施項次：	保育措施項次：